

PLAN DE TRABAJOS

VEREDAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CASCO URBANO			
1	Obrador		
1,1	Cartel De Obra 2 X 3 M estructura metalica	\$ 1.044.245,93	0,53%
1,2	Obrador	\$ 937.138,33	0,48%
1,3	Demolicion de Veredas y Contrapisos	\$ 29.578.346,57	15,08%
1,4	Construccion de cazoleta de hormigon armado H17 con 4 hierro de 6 mas estrivos, 0,15 x 0,20 - medidas 1,20 x 1,20	\$ 3.041.071,67	1,55%
1,5	Construccion de nuevo contrapiso de hormigon armado H17 , MALA 15 X 15 X 6 MM, sobre terreno natural esp . 15 cm , en entradas vehiculares	\$ 1.384.065,48	0,71%
1,6	Construccion de nuevo contrapiso de hormigon DE CASCOTE sobre terreno natural esp. 15 cm	\$ 50.009.351,67	25,50%
1,7	Colocacion y provision de Baldoson de granito pulido 64 panes esp. 3 cm de 40 x 40 Tipo Blangino (color a definir)	\$ 82.910.414,93	42,28%
1,8	Colocacion y provision de cañería de PVC φ 110 reforzado para desagues hasta cordon	\$ 3.618.493,02	1,85%
1,9	Provision Y Colocacion Cesto metalico Modelo Tipo Cairo 50 L - con dos columnas laterales y tacho pivotante, amurado con hormigon	\$ 1.265.449,66	0,65%
1,10	Provision Y Colocacion de Farolas para alumbrado urbano compuesta por Cuerpo de fundición e inyección de aluminio. Modelo tipo (MT) Potencia maxima 160w Leds.	\$ 8.660.646,94	4,42%
1,11	Provision Y Colocación de caños de polietileno 2"y colocacion de Cables Subterráneos (Cable Sintenax 3 X 4 mm), Proteccion De Cable Con Faja Identificatoria, Excavacion y tapada	\$ 4.277.689,69	2,18%
1,12	Provision y colocación Gabinete Metálico Estanco tipo Genrod S9000 - 300x300x150mm para Alumbrado Público (fotocelula, termicas y disyuntor)	\$ 268.634,46	0,14%
1,13	Provision Y Colocacion de Baldosones Podotactiles (baldosas de prevencion y de guias)	\$ 8.797.909,92	4,49%
1,14	provision y colocacion de Arboles de hoja caduca , con tutores, aislacion de hormigas y contencion de raices con colocacion de fenolicos de profundidad de 1 m, cuidados por la empresa (a definir)	\$ 229.662,80	0,12%
2	Limpieza Final de Obra		
2,1	Limpieza final de Obra	\$ 70.503,91	0,04%

Meses							
1	2	3	4	5	6	7	8
\$ 18.365.977,55	\$ 19.578.468,12	\$ 19.658.195,68	\$ 19.658.195,68	\$ 28.904.625,84	\$ 28.904.625,84	\$ 28.991.232,31	\$ 32.032.303,98
12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
0,064%	0,064%	0,064%	0,064%	0,069%	0,069%	0,069%	0,069%
12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
0,057%	0,057%	0,057%	0,057%	0,062%	0,062%	0,062%	0,062%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	3,771%	3,771%	3,771%	3,771%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,551%
12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	13,000%	13,000%	13,000%	13,000%
0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,092%	0,092%	0,092%	0,092%
12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	13,000%	13,000%	13,000%	13,000%
3,060%	3,060%	3,060%	3,060%	3,315%	3,315%	3,315%	3,315%
12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	13,000%	13,000%	13,000%	13,000%
5,074%	5,074%	5,074%	5,074%	5,497%	5,497%	5,497%	5,497%
12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	13,000%	13,000%	13,000%	13,000%
0,221%	0,221%	0,221%	0,221%	0,240%	0,240%	0,240%	0,240%
				25,000%	25,000%	25,000%	25,000%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,161%	0,161%	0,161%	0,161%
	14,000%	14,000%	14,000%	14,000%	14,000%	15,000%	15,000%
0,000%	0,618%	0,618%	0,618%	0,618%	0,618%	0,662%	0,662%
12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	13,000%	13,000%	13,000%	13,000%
0,262%	0,262%	0,262%	0,262%	0,284%	0,284%	0,284%	0,284%
		16,000%	16,000%	17,000%	17,000%	17,000%	17,000%
0,000%	0,000%	0,022%	0,022%	0,023%	0,023%	0,023%	0,023%
12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	13,000%	13,000%	13,000%	13,000%
0,538%	0,538%	0,538%	0,538%	0,583%	0,583%	0,583%	0,583%
0,00%	0,00%	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
0,000%	0,000%	0,019%	0,019%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%
12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%
9,366%	9,984%	10,025%	10,025%	14,740%	14,740%	14,784%	16,335%
9,366%	19,350%	29,375%	39,400%	54,140%	68,880%	83,665%	100,000%
\$ 18.365.977,55	\$ 19.578.468,12	\$ 19.658.195,68	\$ 19.658.195,68	\$ 28.904.625,84	\$ 28.904.625,84	\$ 28.991.232,31	\$ 32.032.303,98
\$ 18.365.977,55	\$ 37.944.445,66	\$ 57.602.641,34	\$ 77.260.837,02	\$ 106.165.462,86	\$ 135.070.088,70	\$ 164.061.321,01	\$ 196.093.624,98

TOTAL GENERAL	\$	196.093.624,98	100,00%
----------------------	----	-----------------------	----------------